



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 161076-1/2021
 Projeto Técnico Nº.: **182340/3550308/2020 - Aprovada**
 Endereço: AVENIDA NAZARE, 28 -
 Bairro: IPIRANGA
 Município: SAO PAULO
 Ocupações: Hospital e assemelhado

Considerações:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "H-3", com carga-incêndio de 300MJ/m², conforme a Instrução Técnica nº 14/2019, risco, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
 Considerado que a altura desta edificação é de 36,9m (ver definição de altura no artigo 17º do decreto 63911/18);
 Considerado que a área construída da edificação é de 25240,00m²;
 Considerado que a edificação é em concreto armado conforme as características da Tabela A, da Instrução Técnica nº 08/2019, do Decreto Estadual nº 63.911/2018.
 Considerado que a edificação não possui armazenamento de gases e líquidos inflamáveis ou combustíveis e produtos perigosos;
 Considerado que não há subsolo na edificação;
 Considerado que o sistema de iluminação de emergência da edificação será atendido por blocos autônomos.
 Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 63.911/2018.

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalações elétricas
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41
- Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.
- Relat. de Comissionamento de Sist. de Pres. de Escadas
- Relatório de Comissionamento do Sistema de Chuveiros Automáticos
- Relatório de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

Orientações Técnicas:

Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP

Bomba do sistema de hidrantes: Pressão de 32mca, Vazão de 300lpm.
 Reserva de Incêndio para Sistema de Hidrantes: 35m³.
 Bomba do sistema de chuveiros automáticos: Pressão de 50mca, Vazão de 1166lpm.
 Reserva de incêndio do sistema de chuveiros automáticos: 70m³.

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

SAO PAULO, 30 de junho de 2021

CAP PM FELIPE FERNANDES KOFFLER
 Analista

CAP PM DENIS LUCAS MELCHIORI
 Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".